ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
1		**PROJ**	**PÁLINKAFŐZDE, OKTATÓKÖZPONT**	**109 days**	**2015.04.13**
2		**I**	**ÁLTALÁNOS FÖLDMUNKA**	**7 days**	**2015.04.13**
3		I.1	Építési terület geológiai kimérése	1 day	2015.04.13
4		I.2	Terepalakítási munkák	5 days	2015.04.15
5		**A**	**KÖZPONTI ÉPÜLET**	**101 days**	**2015.04.23**
6		**A.1**	**ALÉPÍTMÉNYI SZERKEZETEK**	**80 days**	**2015.04.23**
7		**A.1.1**	**SÁVALAP**	**4 days**	**2015.04.23**
8		A.1.1.1	Talajkiemelés gépi erővel	2 days	2015.04.23
9		A.1.1.2	Kavicsbeton sávalap, szivattyús technológiával	1 day	2015.04.28
10		**A.1.2**	**KEHELYALAP (3db)**	**18 days**	**2015.04.27**
11		A.1.2.1	Talajkiemelés gépi erővel	1 day	2015.04.27
12		A.1.2.2	Szerelőbeton 6cm vastagságban	1 day	2015.04.29
13		A.1.2.3	Vasalt aljzatbeton készítése	1 day	2015.05.07
14		A.1.2.4	Kehelynyak elhelyezése gépi erővel	1 day	2015.05.15
15		A.1.2.5	Talajvisszatöltés gépi erővel, tömörítve	1 day	2015.05.20
16		**A.1.3.**	**VASBETON LÁBAZATI FAL**	**74 days**	**2015.05.01**
17		**A.1.3.1**	**VASBETON SZERKEZET**	**12 days**	**2015.05.01**
18		A.1.3.1.1	Kétoldali deszkazsaluzat készítés	6 days	2015.05.01
19		A.1.3.1.2	Betonacél szerelés	4 days	2015.05.01
20		A.1.3.1.3	Betonozás szivattyús technológiával	1 day	2015.05.08
21		A.1.3.1.4	Talajvisszatöltés gépi erővel, tömörítve	1 day	2015.05.18
22		A.1.3.1.5	Lábazati hőszigetelés, dübelezéssel	3 days	2015.05.10
23		**A.1.4**	**VASBETON PADLÓ**	**12 days**	**2015.05.18**
24		A.1.4.1	Kavicsfeltöltés, gépi tömörítéssel	1 day	2015.05.18
25		A.1.4.2	Szerelőbeton, szivattyús technológiával	1 day	2015.05.20
26		A.1.4.3	Hegesztett acélháló szerelés	2 days	2015.05.28
27		A.1.4.4	Vasbeton aljzatbeton, szivattyús technológiával	1 day	2015.06.02
28		**A.1.5**	**TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS**	**4 days**	**2015.07.27**
29		A.1.5.1	Bitumenes lemezszigetelés, kellősítve	4 days	2015.07.27
30		**A.2**	**TEHERHORDÓ SZERKEZETEK**	**42 days**	**2015.05.19**
31		**A.2.1**	**FŐFAL**	**12 days**	**2015.06.10**
32		A.2.1.1	Téglafalazat készítése	12 days	2015.06.10
33		A.2.1.2	Áthidalók elhelyezése	2 days	2015.06.24
34		**A.2.2**	**VASBETON PILLÉR**	**1 day**	**2015.05.19**
35		A.2.2.1	Pillér beemelése, gépi erővel	1 day	2015.05.19
36		**A.2.3**	**VASBETON FÖDÉM**	**13 days**	**2015.06.29**
37		A.2.3.1	DOKA alátámasztás felállítása	2 days	2015.06.29
38		**A.2.4**	**VASBETON KOSZORÚ**	**5 days**	**2015.07.03**
39		A.2.4.1	Külső zsaluzat készítés	2 days	2015.07.03
40		A.2.4.2	Betonacél szerelés	2 days	2015.07.08
41		**A.2.5**	**VASBETON KIVÁLTÓ**	**4 days**	**2015.07.03**
42		A.2.5.1	Kétoldali deszkazsaluzat készítés	1 day	2015.07.03
43		A.2.5.2	Betonacél szerelés	2 days	2015.07.07
44		**A.2.6**	**VASBETON SZERKEZET**	**8 days**	**2015.07.02**
45		A.2.6.1	Födémpallók beemelése, gépi erővel	1 day	2015.07.02
46		A.2.6.2	Födém betonacél szerelés	2 days	2015.07.10
47		A.2.6.3	Felbeton készítése, szivattyús technológiával	1 day	2015.07.15
48		**A.3**	**FÜGGŐNYFAL**	**9 days**	**2015.07.23**
49		A.3.1	Acél vázszerkezet összeállítása	3 days	2015.07.23
50		A.3.2	Üvegtáblák beemelése, gépi erővel	2 days	2015.08.03
51		**A.4**	**SZAKIPARI MUNKÁK**	**36 days**	**2015.07.23**
52		**A.4.1**	**KÜLSŐ MUNKÁLATOK**	**7 days**	**2015.07.23**
53		A.4.1.1	Födém vízszigetelés	1 day	2015.07.23
54		A.4.1.2	Födém hőszigetelés	1 day	2015.07.27
55		A.4.1.3	Extenzív zöldtető telepítés	3 days	2015.07.29
56		**A.4.2**	**BELSŐ MUNKÁLATOK**	**17 days**	**2015.08.03**
57		A.4.2.1	Tégla válaszfalak építése	5 days	2015.08.03
58		A.4.2.2	Padló hőszigetelés	1 day	2015.08.11
59		A.4.2.3	Aljzatolás	2 days	2015.08.13
60		A.4.2.4	Gipszkarton falak szerelése	5 days	2015.08.19
61		**A.4.3**	**GÉPÉSZET**	**29 days**	**2015.07.29**
62		A.4.3.1	Vízvezeték szerelés	2 days	2015.08.13
63		A.4.3.2	Csapadékvíz elvezető csatorna	1 day	2015.07.29
64		A.4.3.3	Légtechnika	14 days	2015.08.19
65		A.4.3.4	Fűtés	10 days	2015.08.19
66		A.4.3.5	Éketromos hálózat szerelése	8 days	2015.08.19
67		A.4.3.6	Vizesblokkok szerelése	5 days	2015.08.19
68		**A.4.4**	**BURKOLATOK**	**11 days**	**2015.08.27**
69		A.4.4.1	Padlóburkolatok	5 days	2015.09.04
70		A.4.4.2	Fal -és mennyezetburkolatok	5 days	2015.08.27
71		A.4.4.3	Külső faburkolat	3 days	2015.08.27
72		**B**	**CSARNOK**	**48 days**	**2015.04.29**
73		**B.1**	**ALÉPÍTMÉNYI SZERKEZETEK**	**24 days**	**2015.04.29**
74		B.1.1	Talajkiemelés gépi erővel	3 days	2015.04.29
75		**B.1.2**	**VASBETON PADLÓ**	**15 days**	**2015.05.05**
76		B.1.2.1	Kavicsfeltöltés, gépi tömörítéssel	2 days	2015.05.05
77		B.1.2.2	Szerelőbeton, szivattyús technológiával	1 day	2015.05.08
78		**B.1.2.3**	**Vasbeton aljzatlemez**	**8 days**	**2015.05.14**
79		B.1.2.3.1	Hegesztett acélháló szerelés	5 days	2015.05.14
80		B.1.2.3.2	Vasbeton aljzatbeton, szivattyús technológiáv	2 days	2015.05.22
81		B.1.2.4	Bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés	3 days	2015.05.28
82		**B.2**	**TEHERHORDÓ SZERKEZETEK**	**6 days**	**2015.06.03**
83		B.2.1	IPE oszlopok beemelése, gépi erővel	2 days	2015.06.03
84		B.2.2	Rácsostartók összeszerelése	5 days	2015.06.03
85		B.2.3	Rácsostartók beemelése, gépi erővel	2 days	2015.06.09
86		**B.3**	**KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEK**	**13 days**	**2015.06.12**
87		B.3.1	Falpanelek felszerelése	5 days	2015.06.12
88		**B.3.2**	**FÖDÉM**	**7 days**	**2015.06.22**
89		B.3.2.1	Trapézlemezek elhelyezése, hőszigeteléssel	5 days	2015.06.22
90		B.3.2.2	Tetőablakok elhelyezése	1 day	2015.06.30
91		**B.4**	**SZAKIPARI MUNKÁK**	**23 days**	**2015.06.03**
92		**B.4.1**	**BELSŐ MUNKÁLATOK**	**12 days**	**2015.06.03**
93		B.4.1.1	Padló hőszigetelés	1 day	2015.06.03
94		B.4.1.2	Aljzatbeton, gépi erővel	2 days	2015.06.05
95		B.4.1.3	Válaszfalak építése	5 days	2015.06.12
96		**B.4.2**	**GÉPÉSZET**	**16 days**	**2015.06.12**
97		B.4.2.1	Csapadékvíz elvezető csatorna	4 days	2015.06.30
98		B.4.2.2	Légcsatornák beszerelése	7 days	2015.06.22
99		B.4.2.3	Elektromos hálózat szerelése	6 days	2015.06.23
100		B.4.2.4	Pálinkafőző gépészeti telepítés	10 days	2015.06.12
101		**B.4.3**	**BURKOLATOK**	**8 days**	**2015.06.10**
102		B.4.3.1	Padlóburkolatok	5 days	2015.06.15
103		B.4.3.2	Fal -es mennyezetburkolatok	2 days	2015.06.10

